

چک لیست ایمنی تاور کرین

شماره:
تاریخ:
پیوست:

منابع:	طرح:	بلوک / بلوکها:	شماره نقشه:
	پروژه:	طبقه / طبقات:	شماره دستورالعمل:
	فاز:	واحد / واحدها:	

ردیف	موارد ارزیابی	کاربرد ندارد	کنترل اولیه					کنترل نهایی	شرح عدم انطباق	منبع	شماره بند
			تایید	تفسیر (اصلاح)	تغییر معیار پذیرش	مردود	تاریخ				
۱	موارد کنترل پیش و به هنگام نصب	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
۱-۱	نصب و آماده به کار شدن دستگاه توسط اشخاص ذیصلاح	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
۲-۱	اخذ تأییدیه شروع به کار	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
۳-۱	محل استقرار و مسیر حرکت دستگاه و عدم وجود خطر برخورد با سایر جراثیلها، کابل های برق، تأسیسات و بناهای اطراف	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
۴-۱	رعایت حریم ایمنی خطوط هوایی انتقال برق	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
۵-۱	استحکام و مقاومت زمین محل استقرار دستگاه و پی مربوطه	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
۶-۱	اخذ تأییدیه فونداسیون دستگاه	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
۷-۱	مهار دستگاه در مقابل حداکثر نیروی باد و طوفان	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
۸-۱	تجهیز دستگاه به سیستم ایمنی آنتی کالیزینگ (چاه ارت)	☐	☐	☐	☐	☐		☐			
۹-۱	عدم خروج فلش از محدوده کارگاه در هنگام حمل بار (در صورت خروج فلش از محدوده کارگاه، اخذ رضایت نامه از پلاک های مجاور و تأییدیه شهرداری، ضمن ایمن سازی محدوده حمل بار)	☐	☐	☐	☐	☐		☐			

			☐		☐	☐	☐	☐	☐	ایمن سازی معابر و فضاهای مجاور دستگاه و محدوده حمل بار	۱۰-۱
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	موارد کنترلی در حین بهره برداری از دستگاه	۲
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	گواهی مهارت فنی متصدی دستگاه از مراجع ذیصلاح	۱-۲
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	گواهی بهداشت متصدی دستگاه از مراجع ذیصلاح	۲-۲
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	همکاری کمک متصدی (علامت دهنده، ریگر) با متصدی دستگاه	۳-۲
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	گواهی مهارت فنی کمک متصدی (علامت دهنده، ریگر) از مراجع ذیصلاح	۴-۲
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	گواهی بهداشت کمک متصدی (علامت دهنده، ریگر) از مراجع ذیصلاح	۵-۲
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	بازدیدهای روزانه و هفتگی کلیه قسمت های دستگاه توسط شخص ذیصلاح	۶-۲
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	نحوه ورود و خروج متصدی به کابین دستگاه با رعایت نکات ایمنی	۷-۲
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	عدم جابه جایی کارگران با دستگاه	۸-۲
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	انجام معاینات فنی، بازدیدهای دوره ای و آزمایش کلیه قسمت های دستگاه توسط شخص ذیصلاح	۹-۲
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	گواهی نامه سلامت دستگاه (گواهی نامه اجازه کار) به لحاظ اصالت و اعتبار	۱۰-۲
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	شناسنامه فنی دستگاه	۱۱-۲
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	موارد کنترلی قبل از برچیدن دستگاه	۳
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	برچیدن (دمونتاژ) دستگاه توسط شخص ذیصلاح	۱-۳
			☐		☐	☐	☐	☐	☐	ایمن سازی فضاهای مجاور دستگاه در زمان دموونتاژ	۲-۳